

令和 7 年度新しい地方経済・生活環境創生交付金（第 2 世代交付金）事業評価シート

事業名	事業費	交付金 充当額	事業内容	評価			次年度方針
道の駅いしかわ整備事業	1,275,626,000	641,561,000	観光客の減少、地域消費機 会の逸失、情報発信の不足 を解決するため、大型バス が停まって目的地として 注目される物販機能を備 えた、「道の駅」を整備す る。「道の駅」において、町 内外からの誘客や地域内 の消費拡大を効果的に促 進するため、民間事業者の ノウハウやアイデアを 活用し、質の高いサービス の提供、適正な施設管理、 事業コストの削減など持 続可能な運営体制を構築 し、長期的な視点での地域 活性化に取り組む。	KPI	地 域 に お け る 観 光 消 費 額		和 7 年 9 月 9 日 に、 1 時 間 あ た り 56mm の 豪 雨 が 降 り、 法 面 崩 落 や 土 砂 流 出 な ど の 被 害 を 受 け、 土 砂 除 去 な ど の 追 加 工 事 が 必 要 と な り、 1 か 月 の 不 測 の 日 数 を 要 す る こ と と な り 年 度 内 の 完 了 が 見 込 め な い 状 況 と な っ た。 令 和 8 年 9 月 の 開 業 を 目 標 に 事 業 を 実 施 し て い く。
					石 川 町 の 観 光 入 込 客 数		
					繰越事業であるため、令 和 7 年度においては評 価指数(KPI)の測定がで きなかった。		
					「道の駅」の利 用者数		
					「道の駅」の滞 在時間		